

بيان الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

اسم المشروع	الاعتماد (الجنيه)	الجهة المنفذة	المقاول	عدد القرى	عدد المستفيدين	التكلفة		الكشافات		الاعمدة		أذرع		الموقف التنفيدى	
						مبلغ الترسية	تكلفة (الجنيه)	عدد	تكلفة (الجنيه)	عدد	تكلفة (الجنيه)	عدد	تكلفة		عدد
ثانيا : مشروعات الانارة	٢ مليون														
١-التوريدات		إدارة العقود والمشتريات بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالحى	شركة الاقصى للتوريدات			٨٠٠	٥٧٧٩٥٠	٥٩٠	١٥٠	٢٢٢٠٥٠				تم توريد الكشافات وجارى اعادة طرح توريد الاعمدة	
٢-التشيدات (مناطق حضرية)						٦٢٢٨٠٠									
• انارة مربع مسجد اللقى			شركة الاسراء للمقاولات العامة			٦٦ الف نسمة								تم تسليم الموقع بتاريخ ١٢/١٤ وجارى العمل	
• انارة منطقة طبية سيدي بشر							٢٩٢٠ الف نسمة								
• انارة متفرعات خالد بن الوليد							٥٢٠٠ الف نسمة								
(مناطق ريفية)						٥٦٧٨٠٠									
• انارة الطريق الواصل من كوبرى اسكندر امتداد احمد عبد الوهاب/ ميزا/ القرداحى حتى عزبة الصعايدة			شركة الاقصى للتوريدات			٣٠٠ الف نسمة				٢٢٣,١٠٠	١٢٠			تم تسليم الموقع بتاريخ ١٢/١٤ وجارى العمل	
• إنارة منطقة الفلكى							٢٦,٤٢٠ نسمة						٢٨٣١٥٠	١٣٠	
• إنارة الطريق الدولى من مستشفى القرداحى							١٢٤٧٢ نسمة				٦٣,١٥٠	٣٠			

محافظة الاسكندرية

حى المنتزة اول

إدارة التخطيط والمتابعة

بيان الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

اسم المشروع	الاعتماد	الجهة المنفذة	المقاول	عدد القرى	عدد المستفيدين	الاطوال		التكلفة
						الطول	العرض	
اولاً: مشروعات الصرف	٧,٢٠٠ الف جنيه							
١- رصف الطريق من كوبرى اسكندر امتداد احمد عبد الوهاب /ميرزا/القرداحى حتى عزبة الصعايدة		مديرية الطرق والنقل			١٣٨ الف نسمة	١٥ وهى (عزبة البحر الصغيرة /محسن الصغرى / ميرزا/الاشين/ القرداحى/بدوان/الصعايدة/التوفيقية الطوير/الموظفين/الابيارى/الشركة بيرم /يحيى	٤ كم	٥٠٠٠
٢- رصف منطقة سيدى بشر الشوارع المتفرعة من عقل باشا حتى محمد نجيب					٤٥٠ الف نسمة		٣,٥ كم	١٥٠٠
٣- رصف منطقة الفلكى				١	١٢٦ الف نسمة		١ كم	١٥٠٠
٤- رصف المربع المحصور بين على هيبه / عبد السلام عارف / جمال عبد الناصر / خالد بن الوليد					١٠ الف نسمة		١,٥ كم	١٠٠٠
٥- رصف متفرعات ٤٥ يمين اتجاه مصطفى كامل					٣٥ الف نسمة		٦,٥ كم	٤٠٠٠
٦- رصف ش القاهرة								
٧- رصف مدخل الطوير								
الموقف التنفيذى								
انتهى سطحية ٦ سم بقطاع ١٣٠٠م- ط وجرى اعمال الاحلال وطبقة الاساس						١٦- ٢٠م إنشائى		
ش ١٥- عقل باشا من ملك حفنى حتى ٦٠٦ - ومن ٦٠٦ حتى مصطفى كامل - ش الصداقة - ش ملك حفنى أمام مسجد الصداقة وامام ش عقل باشا (انتهى)						٧- ٨ م ترميم وتغطية		
سيتم ادرجهم ضمن خطة ٢٠١٥/٢٠١٦						١٢م انشائى		

محافظة الاسكندرية

حى المنتزة اول

إدارة التخطيط والمتابعة

بيان الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

اسم المشروع	الاعتماد	الجهة المنفذة	المقاول	عدد القرى	عدد المستفيدين	الاطوال	الموقف التنفيذى
ثالثا : مشروعات الترع والمصارف	١٠,٢٠٠ الف جنيه						
١- تغطية ترعة التوفيقية		العقود والمشتريات بالحي وهندسة رى الرمل	لم يتم الترسية حتى تاريخه	١		٢٠٠م	
٢- تغطية مصرف فرعون امام مسجد ومنازل ميرزا				١	الظهير الريفى ٢٢٨ الف نسمة	٢٠٠م	تم الفتح المالى بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢ وتحدد يوم ٢٠١٥/١/١١ للبت المالى
٣- استكمال تغطية ترعة الطوير				١		٣٠٠م	

محافظة الاسكندرية

حى المنتزة اول

إدارة التخطيط والمتابعة

بيان الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

الموقف التنفيذى	عدد المستفيدين	عدد القرى	المقاول	الجهة المنفذة	الاعتماد	اسم المشروع
				العقود والمشتريات بالتنسيق مع ادارة الحدائق بالحى	٤٠ الف جنيه	رابعا: تشجير الحدائق
تم التوريد	لم يتم تحديد المواقع		الشركة الدولية الشركة المصرية الميلىزية		١٠ الف جنيه	١- توريد زراعات
					١٢ الف جنيه	٢- توريد ماكينة قص النجيل (عدد ٢)
					١٨ الف جنيه	٣- توريد ادوات ومعدات

محافظـة الاسكندرية

حى المنتزة اول

إدارة التخطيط والمتابعة

بيان الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ عن الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١

الموقف التنفيذى	المقاول	الجهة المنفذة	الاعتماد	اسم المشروع
			٥٦٠ الف جنيه	خامسا : تدعيم احتياجات الوحدات المحلية
تم البت المالى بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٦ وتم ترسية بعض البنود بمبلغ اجمالى ٧٩٠٢٠ جنيها وجرى اتخاذ اجراءات الطرح لباقي البنود وتحدد يوم ٢٠١٥/١/١٢ لفتح المظاريف الفنية	الشركة الدولية للاتصالات والنظم والمعلومات	إدارة العقود والمشتريات بالحي	١٦٠ الف جنيه	١- بند ٨ تجهيزات ومعدات مكتبية
سيتم فتح المظاريف الفنية ٢٠١٥/١/٥ وتحدد يوم ٢٠١٥/١/٨ لجنة البت الفنى			٤٠٠ الف جنيه	٢- شراء سيارة نقل قلاب عدد واحد حمولة من ٤-٥ طن
سيتم الشراء عن طريق ادارة العقود والمشتريات بالمحافظة				٣- شراء عدد واحد سيارة بيك اب